



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน **แผนงาน** อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๙ เส้นทางแยกสายบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๖ – บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น ช่วงที่ ๓ จากบ้านนายอวย ดวงจันทร์แจ่ม ไปจรดทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๖๙ – ๐๒ (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘ หน้า ๑๗๖)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๙	๒๐๘,๖๐๐.-	ธ.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘			✓	๒๐๘,๖๐๐.-	
๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดชัย หมู่ที่ ๘ เส้นทางสายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๔๙ วัดบ้านตลาดชัย – ทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๘ กม. ๒๙+๑๒๕ จุดเริ่มต้น ลบริเวรบ้านนายอภินันท์ ปัญญาเอก ถึงบริเวณบ้านนางนงนุช ดาวไธรัมย์ (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘ หน้า ๑๗๗)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดชัย หมู่ที่ ๘	๕๓๗,๘๐๐.-	ม.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘		✓		๕๓๗,๘๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมู่บ้าน เส้นทางสายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข บร.ถ. ๑๖๙-๐๖ แยกทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข ๒๑๘ กม.๒๗ วัดร่มโพธิ์ ไทร) บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๙ – บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๖ จุดเริ่มต้น (ช่วงที่ ๓) ต่อจากถนนผิว ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสวนนางคุณ บุญหนัก ไปวัดร่มโพธิ์ไทร บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๙ (เงินสะสม ๒๕๖๖)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๙ – บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๓,๑๖๖,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – พ.ค.๖๘		✓		๓,๑๖๐,๐๐๐.-	
๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๑ เส้นทางแยกทาง หลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๖๙ – ๐๒ (บ้านโคกใหญ่ – บ้านศรีทอง) จุดเริ่มต้นต่อถนน คลส. ช่วงที่ ๒ บริเวณบ้านนายไธ บุตรสีทา ไปทางนา นายเฉลิม บุญยก(เงินสะสม ๒๕๖๖)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๑	๖๒๑,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – พ.ค.๖๘		✓		๖๒๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน **แผนงาน** อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่างทอง หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้นถนน คสล. บริเวณสำนักสงฆ์หนองสองห้อง ถึง บริเวณบ้านสวนยี่นดี (เงินสะสม ๒๕๖๖)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่างทอง หมู่ที่ ๔	๗๔๔,๐๐๐.-	พ.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ"	
๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นจากสี่แยกถนน คสล. บริเวณบ้านนายสา ดาทอง ถึง สามแยกบริเวณสวนนายทองหล่อ โอโลรัมย์ (เงินสะสม ๒๕๖๖)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๕	๙๔๘,๐๐๐.-	พ.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ"	
๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิจสมบุรณ์ หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นจากถนน คสล. บริเวณบ้านนางจันทา กะรัมย์ ถึง ถนน คสล. บริเวณบ้านนายจริณ จันทวงษา (เงินสะสม ๒๕๖๖)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิจสมบุรณ์ หมู่ที่ ๖	๑,๑๒๓,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – พ.ค.๖๘		✓		๑,๑๒๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน **แผนงาน** อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดชัย หมู่ที่ ๘ สายทางจุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงชนบท ๓๐๔๙ (กระเตื้อง – หนองปล่อง) บริเวณบ้านนายชัชวาลธีระวิทยากรณ์ ถึงบริเวณบ้านนายมิก นัยเนตร (เงินสะสม ๒๕๖๖)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดชัย หมู่ที่ ๘	๙๔๔,๐๐๐.-	พ.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ"	
๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีทอง หมู่ที่ ๑๐ ซอยพูนสวัสดิ์ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล. บริเวณนายสำรวย คุณศิริ ถึงสวนนายยงยศ อำมะ (เงินสะสม ๒๕๖๖)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีทอง หมู่ที่ ๑๐	๖๗๑,๐๐๐.-	พ.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ"	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเพชร หมู่ที่ ๑๒ แยกถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านบริเวณบ้านนายบุญเลิศ สนโสม ไปคลองกระเตื้องถึงบริเวณบ้านนายชวน เพี้ยขันทา (เงินสะสม ๒๕๖๖)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเพชร หมู่ที่ ๑๒	๓๓๖,๐๐๐.-	มิ.ย.๖๘ – ก.ย.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ"	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน **แผนงาน** อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๓ จุดเริ่มต้นจากสามแยกเส้นทางสายนอกบ้านบริเวณบ้านนายเปลย อบเซรัมย์ ถึงบริเวณสวนนายพวน ชิดภักดี (เงินสะสม ๒๕๖๗)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๓	๔๗๔,๐๐๐.-	มิ.ย.๖๘ – ก.ย.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ"	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๓ แยกทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๖๙ – ๐๘ (บ้านโคกระกาน้อย – โรงเรียนบ้านโคกสูง) ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนางรัตติกาล ศิริปะกะ ไปประปาหมู่บ้านถึงบริเวณสวนนายพวน ชิดภักดี (เงินสะสม ๒๕๖๗)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๓	๖๒๒,๐๐๐.-	มิ.ย.๖๘ – ก.ย.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ"	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ ๑๔ จุดเริ่มต้นแยกทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๖๙ – ๑๐ บริเวณวัดโคกระกาน้อย ไปห้วยโคกตาขาว ถึงบริเวณบ้านนายเจริญศรี ปะรุรัมย์ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ ๑๔	๙๙๔,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ – ก.ย.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ"	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน **แผนงาน** อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๖ แยกถนนบ้านตลาดชัย – ชัยเจริญ ไปทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๖๙ – ๐๖ (แยกทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๘ กม. ๒๗ – วัดร่มโพธิ์ไทร) บริเวณบ้านนายสุนทร นิลนันท์ ไปถึงบริเวณที่นาย กิตติศักดิ์ อังโกรัมย์ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๗๖๘,๐๐๐.-	พ.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ"	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ ๒ สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. ๔๐๐๓ (บ้านแสงโตน – บ้านกระเดื่อง) จุดเริ่มต้นสามแยกทางไปวัดบ้านกระเดื่องถึงสี่แยกบริเวณบ้านนายสวัสดิ์ ก้านท้าว (เงินสะสม ๒๕๖๗)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ ๒	๕๗๔,๐๐๐.-	พ.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ"	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็กเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต (Asphalt Concrete) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๓ สายทาง จุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงชนบท ๓๐๔๙ (กระเดื่อง – หนองปล่อง) บริเวณบ้านนาย กร พาสศรี ถึงทางหลวงชนบท ๓๐๔๙ (กระเดื่อง – หนองปล่อง) สี่แยกบริเวณบ้าน นายบุญเที่ยง ประรัมย์ และเส้นทางแยกบ้าน นางไพล่ จริรัมย์ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็กเสริมผิวแอสฟัลติกส์ คอนกรีต (Asphalt Concrete) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๓	๒,๔๘๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – มี.ย.๖๘		✓		๒,๔๘๐,๐๐๐.-	
๑๗	โครงการปรับปรุงคันห้วยกุดลงหินคลุกเพื่อการ สัญจร บ้านตลาดชัย หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นแยก ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๖๙ – ๐๖ (กม. ๒๗ – วัดร่มโพธิ์ไทร) บริเวณที่น่านางอินทร์ ดวง จันทร์แจ่ม ถึงบริเวณที่น่านายทศธร จินรัมย์ ถึงทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๖๙ – ๐๒ (บ้าน โคกใหญ่ – บ้านศรีทอง) (เงินสะสม ๒๕๖๗)	คันห้วยกุดลงหินคลุกเพื่อการ สัญจร บ้านตลาดชัย หมู่ที่ ๘	๒๒๕,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘		✓		๒๒๕,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน **แผนงาน** อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๘	โครงการปรับปรุงคันห้วยกุดลงหินคลุกเพื่อการ สัญจร บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นแยก ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๖๙ – ๐๒ (บ้านโคก ใหญ่ – บ้านศรีทอง) บริเวณที่นายนายเสาร์ จันทรัมย์ และบริเวณบ้านนายกวน นาประโคน ถึงบริเวณเขตตำบลสะแกโพรงบริเวณที่นายนาย สุพจน์ บรมรัมย์ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	คันห้วยกุดลงหินคลุกเพื่อการ สัญจร บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๙	๗๐๙,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘		✓		๗๐๙,๐๐๐.-	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๑ สายทาง หนองสองห้อง สาย ๓ แยกทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๘ ข้างสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง – ห้วยโสมง จุดเริ่มต้นบริเวณบ้าน ร.ต.ต. จำเนียร ชูโส ถึงสำนักสงฆ์หนองสองห้อง (เงินสะสม ๒๕๖๗)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๑	๖๙๕,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘		✓		๖๙๕,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน **แผนงาน** อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๑ สายทางหนองสองห้อง สาย ๓ แยกทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๘ ข้างสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง – ห้วยโสม จุดเริ่มต้นบริเวณบ้าน ร.ต.ต. จำเนียร ชูโส ถึงสำนักสงฆ์หนองสองห้อง (เงินสะสม ๒๕๖๗)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๑	๖๙๕,๐๐๐.-	พ.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ"	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเพชร หมู่ที่ ๑๒ สายกลางบ้านบริเวณบ้านนางพร สนโสม ไปทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๘ ถึงต้นตาลบริเวณสวนนางอรทัย พันธมาศ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเพชร หมู่ที่ ๑๒	๓๘๔,๐๐๐.-	มิ.ย.๖๘ – ก.ย.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ"	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ แยกทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๖๙ – ๐๒ (บ้านโคกใหญ่ - บ้านศรีทอง) จุดเริ่มต้นจากบริเวณที่นางทองใส สร้อยงามและนายบุญธรรม วรรณสุข ถึงบริเวณที่นายนายสมคิด มหาโพธิ์ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	ถนนลงหินคลุก บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕	๒๓๗,๐๐๐.-	ก.พ.๖๘ – มิ.ย.๖๘		✓		๒๓๗,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน **แผนงาน** อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ แยกทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๖๙ – ๐๒ (บ้านโคกใหญ่ – บ้านศรีทอง) บริเวณบ้านนายวาจ สมจิตรมูล ไปถึงบริเวณสวนนายวิรัตน์ อุพิรัมย์ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕	๒๓๓,๐๐๐.-	ก.พ.๖๘ – มี.ย.๖๘		✓		๒๓๓,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่ชุมชน แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสาธารณะ ใต้ดิน ยาว ๑๕๐เมตร	ระบบระบายน้ำสาธารณะ ใต้ดิน ยาว ๑๕๐เมตร	๓๕๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘		✓		๓๕๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานของหมู่บ้าน **แผนงานเคหะและชุมชน**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารหอถังสูงสูบน้ำดิบ ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๓	หอถังสูง ๖ เมตร พร้อมถัง เก็บน้ำ ๓,๐๐๐ ลิตร	๕๐๐,๐๐๐.-	ก.พ.๖๘ – พ.ค.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ"	
๒.	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านโคกระกา น้อย หมู่ที่ ๗	ระบบต่างๆของประปา หมู่ที่ ๗ ที่มีความชำรุดบกพร่องได้ ดำเนินซ่อมแซม	๑๕๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘		✓		๑๕๐,๐๐๐.-	
๓.	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๓	ระบบต่างๆของประปา หมู่ที่ ๓ ที่มีความชำรุดบกพร่องได้ ดำเนินซ่อมแซม	๑๕๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘		✓		๑๕๐,๐๐๐.-	
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๖	ระบบต่างๆของประปา หมู่ที่ ๑๖ ที่มีความชำรุดบกพร่องได้ ดำเนินซ่อมแซม	๒๕๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘		✓		๒๕๐,๐๐๐.-	
๕	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๙	ระบบต่างๆของประปา หมู่ที่ ๙ ที่มีความชำรุดบกพร่องได้ ดำเนินซ่อมแซม	๒๐๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘		✓		๒๐๐,๐๐๐.-	
๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน กระเดื่อง หมู่ที่ ๒	ระบบต่างๆของประปา หมู่ที่ ๒ ที่มีความชำรุดบกพร่องได้ ดำเนินซ่อมแซม	๒๐๐,๐๐๐.-	ธ.ค.๖๗ – เม.ย.๖๘		✓		๒๐๐,๐๐๐.-	
๗	โครงการก่อสร้างหอถังสูงส่งน้ำสำหรับระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ ๕	หอถังสูง ๔ เมตร พร้อมถัง เก็บน้ำ ๓,๐๐๐ ลิตร	๒๓๒,๘๐๐.-	ม.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘		✓		๒๓๒,๘๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานของหมู่บ้าน แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกระกาน้อย หมู่ที่ ๗ สายสามแยกป้อม ยามไปตามแนวเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๔ ถึงสี่แยกบริเวณบ้านนายสุริยงค์ บุญเมธี	ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านโคกระกา น้อย หมู่ที่ ๗	๔๗๕,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – พ.ค.๖๘		✓		๔๗๕,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การปรับปรุง บำรุงรักษาและบูรณะทรัพย์สินสาธารณประโยชน์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำงานกองช่าง อบต. สองห้อง	ที่ทำงานกองช่าง อบต.สอง ห้องขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.-	มี.ค.๖๘ – ก.ค.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ"	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรี	กลุ่มสตรีมีความรู้สามารถ ประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า ๓๐คน	๓๐,๙๗๐.-	เม.ย.๖๘ – พ.ค.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ"	
๒	อุดหนุนคณะกรรมการสตรีตำบลสองห้อง ตาม โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเพิ่มรายได้ของ องค์กรสตรีตำบลสองห้องเนื่องในวันแม่ แห่งชาติ	เข้าร่วมในงาน ๑๒ สิงหาคม และจัดแสดงผลิตภัณฑ์จาก กลุ่มอาชีพ	๒๐,๐๐๐.-	ก.ค.๖๘ – ส.ค.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ"	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตฐาน การเรียนรู้ให้เด็กเล็ก จำนวน ๓๒ คน โดยจัดฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน	๕,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ก.พ.๖๘			✓	๔,๘๙๐.-	
๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ศพด. วัดบ้าน ตลาดชัย	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตฐาน การเรียนรู้ให้เด็กเล็ก จำนวน ๓๒ คน โดยจัดฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน	๕,๐๐๐.-	มี.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘			✓	๔,๙๒๐.-	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา๑) ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง ๒)ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง ๓)ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๒ แห่ง ๔)ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง ๕)ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ แห่ง	๙๖๐,๘๔๐.-	ต.ค.๖๗ –ก.ย.๖๘		✓		๙๖๐,๘๔๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	อาหารเสริม (นม) (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๗)	ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน 1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง	๑,๒๖๗,๒๘๐.-	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘		✓		๑,๒๖๗,๒๘๐.-	
๕	อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวัน (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๙)	สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน	๒,๙๖๕,๒๐๐.-	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘		✓		๒,๙๖๕,๒๐๐.-	
๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านหนองสองห้องในการดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๙)	จัดหาสื่อและนวัตกรรมเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน	๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ก.ค.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ"	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านตลาดชัยในการดำเนินโครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของเด็กนักเรียน	๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ส.ค.๖๘		✓		๔๐,๐๐๐.-	
๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านกระต๊องในการดำเนินโครงการจัดหาสื่อวัสดุการเรียนการสอน	สื่อวัสดุการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน	๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ส.ค.๖๘		✓		๔๐,๐๐๐.-	
๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านโคกระก้าน้อยในการดำเนินโครงการจัดหาสื่อวัสดุกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของเด็กนักเรียน	สื่อวัสดุกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของเด็กนักเรียน	๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ส.ค.๖๘		✓		๔๐,๐๐๐.-	
๑๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านร่มไทรในการดำเนินโครงการจัดหาสื่อวัสดุการเรียนการสอน	สื่อวัสดุการเรียนการสอน	๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ส.ค.๖๘		✓		๔๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนสองห้องพิทยาคม ในการดำเนินโครงการจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการ จัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)	จัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการ จัดการเรียนการสอนแบบใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)	๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ส.ค.๖๘		✓		๔๐,๐๐๐.-	
๑๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตลาดชัยวิทยาในการดำเนินโครงการจัดหาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	จัดหาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา	๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ส.ค.๖๘		✓		๔๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและของชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการงานวันมาฆบูชา	ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน	๑๒,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – มี.ค.๖๘			✓	๑๒,๐๐๐.-	
๒	โครงการงานวันวิสาขบูชา	ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน	๑๓,๗๐๐.-	เม.ย.๖๘ – ก.ค.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ"	
๓	โครงการหล่อเทียนอธิษฐานจิตถวายเป็น พุทธบูชา	การหล่อเทียนและถวายเทียน พรรษาแด่วัด/ที่ พักสงฆ์ จำนวน ๖ แห่ง	๔๐,๒๐๐.-	มิ.ย.๖๘ – ส.ค.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ"	
๔	อุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด บุรีรัมย์ในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง	สนับสนุนการจัดงานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง	๑๐,๐๐๐.-	เม.ย.๖๘ – พ.ค.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ"	
๕	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ ๕ ในการดำเนินโครงการ ทำบุญเลี้ยงเพลประกวดสวดร้องบทสรวงบุญ	ทำบุญตักบาตรเลี้ยงเพลและ ประกวดสวดร้องบทสรวงบุญ	๔๐,๒๐๐.-	ส.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ"	
๖	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๓ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีกวนข้าวทิพย์	ทำบุญตักบาตรและการกวน ข้าวทิพย์	๔๐,๐๐๐.-	ส.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ"	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและของชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๑ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	จัดทำปราสาทผึ้งนำถวายแด่ พระสงฆ์	๑๕,๐๐๐.-	ส.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ"	
๘	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกระกาน้อย หมู่ที่ ๗ ในการดำเนิน โครงการประเพณีบุญคูณลาน	ทำบุญตักบาตรและก่อเจดีย์ ข้าวเปลือกนำถวายแด่วัด	๔๐,๐๐๐.-	จ.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘		✓		๔๐,๐๐๐.-	
๙	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ ๒ ในการดำเนินโครงการ เทศน์มหาชาติ	ทำบุญตักบาตรพร้อมฟังเทศน์ มหาชาติของพระสงฆ์	๔๐,๐๐๐.-	เม.ย.๖๘ - พ.ค.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ"	
๑๐	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านช่างทอง หมู่ที่ ๔ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีบุญบั้งไฟ	การประกวดขบวนบั้งไฟ พร้อมขบวนนางรำ	๔๐,๐๐๐.-	เม.ย.๖๘ - ก.ค.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ"	
๑๑	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๑ ในการดำเนิน โครงการประเพณีบุญข้าวจีประเพณีผูกเสี่ยว	ทำบุญตักบาตร การเรียกขวัญ ข้าวและผูกเสี่ยว	๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘			✓	๔๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและของชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๒	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตลาดชัย หมู่ที่ ๘ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีลอยกระทง	จัดทำกระทงเพื่อขอขมาพระ แม่คงคา	๘,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗ – ม.ค.๖๘			✓	๘,๐๐๐.-	
๑๓	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๙ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีลอยกระทง	จัดทำกระทงเพื่อขอขมาพระ แม่คงคา	๘,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗ – ม.ค.๖๘			✓	๘,๐๐๐.-	
๑๔	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๑ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีลอยกระทง	จัดทำกระทงเพื่อขอขมาพระ แม่คงคา	๘,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗ – ม.ค.๖๘			✓	๘,๐๐๐.-	
๑๕	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๓ ในการดำเนิน โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดทำกระทงเพื่อขอขมาพระ แม่คงคา	๘,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗ – ม.ค.๖๘			✓	๘,๐๐๐.-	
๑๖	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน กระเดื่อง หมู่ที่ ๒ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีลอยกระทง	จัดทำกระทงเพื่อขอขมาพระ แม่คงคา	๘,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗ – ม.ค.๖๘			✓	๘,๐๐๐.-	
๑๗	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๓ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีลอยกระทง	จัดทำกระทงเพื่อขอขมาพระ แม่คงคา	๘,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗ – ม.ค.๖๘			✓	๘,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและของชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๘	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านช่างทอง หมู่ที่ ๔ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีลอยกระทง	จัดทำกระทงเพื่อขอขมาพระ แม่คงคา	๘,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗ – ม.ค.๖๘			✓	๘,๐๐๐.-	
๑๙	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ ๕ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีลอยกระทง	จัดทำกระทงเพื่อขอขมาพระ แม่คงคา	๘,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗ – ม.ค.๖๘			✓	๘,๐๐๐.-	
๒๐	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกิจสมบูรณ์หมู่ที่ ๖ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีลอยกระทง	จัดทำกระทงเพื่อขอขมาพระ แม่คงคา	๘,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗ – ม.ค.๖๘			✓	๘,๐๐๐.-	
๒๑	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๑ในการดำเนิน โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดทำกระทงเพื่อขอขมาพระ แม่คงคา	๘,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗ – ม.ค.๖๘			✓	๘,๐๐๐.-	
๒๒	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านศรีเพชร หมู่ที่ ๑๒ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีลอยกระทง	จัดทำกระทงเพื่อขอขมาพระ แม่คงคา	๘,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗ – ม.ค.๖๘			✓	๘,๐๐๐.-	
๒๓	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ ๑๔ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีลอยกระทง	จัดทำกระทงเพื่อขอขมาพระ แม่คงคา	๘,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗ – ม.ค.๖๘			✓	๘,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและของชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๔	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ ในการดำเนิน โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดทำกระทงเพื่อขอขมาพระ แม่คงคา	๘,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗ – มี.ค.๖๘			✓	๘,๐๐๐.-	
๒๕	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๖ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีลอยกระทง	จัดทำกระทงเพื่อขอขมาพระ แม่คงคา	๘,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗ – มี.ค.๖๘			✓	๘,๐๐๐.-	
๒๖	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ ๕ ในการดำเนินโครงการบุญ สงกรานต์รวมญาติไหว้พระธาตุศรีมงคลชัย	ทำบุญตักบาตรและรดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐.-	มี.ค.๖๘ – พ.ค.๖๘		✓		๔๐,๐๐๐.-	
๒๗	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๑ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีสงกรานต์	ทำบุญตักบาตรและรดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐.-	มี.ค.๖๘ – พ.ค.๖๘		✓		๑๕,๐๐๐.-	
๒๘	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ ๑๔ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีสงกรานต์	ทำบุญตักบาตรและรดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐.-	มี.ค.๖๘ – พ.ค.๖๘		✓		๑๕,๐๐๐.-	
๒๙	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ ๒ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีสงกรานต์	ทำบุญตักบาตรและรดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐.-	มี.ค.๖๘ – พ.ค.๖๘		✓		๑๕,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและของชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๐	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๙ ในการดำเนินโครงการ ประเพณีวันสงกรานต์	ทำบุญตักบาตรและรดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	มี.ค.๖๘ – พ.ค.๖๘		✓		๑๕,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	-การจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกการ -จัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการ บริการ	๖๘๗,๐๐๐.-	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘		✓		๖๘๗,๐๐๐.-	
๒	โครงการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากร สุนัขและแมวจรจัดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ -การทำหมันสุนัขและแมวจร จัด	๔๔,๖๕๐.-	พ.ย.๖๗ – ก.พ.๖๘			✓	๔๔,๖๕๐.-	
๓	โครงการฝึกอบรมฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	-การสำรวจข้อมูลสุนัขและ แมว -การอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ -การจัดหาวัสดุอุปกรณ์	๖๕,๖๐๕.-	พ.ย.๖๗ – เม.ย.๖๘		✓		๖๕,๖๐๕.-	
๔	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	-การจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก -การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ -การฉีดวัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรค	๒๐๕,๐๐๐.-	พ.ค.๖๘ – ก.ค.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ"	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดฝึกอบรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๑. บ้านกระต๊อง หมู่ที่ ๒ ๑.๑ โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๑.๒โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน ๑.๓ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ๒. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๓ ๒.๑โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ในชุมชน ๒.๒โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ๒.๓โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	๓๒๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘		✓		๓๒๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	(๓) บ้านช่างทอง หมู่ที่ ๔ ๑.โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ๒. โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ในชุมชน ๓. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน (๔) บ้านสว่าง หมู่ที่ ๕ ๑.โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ในชุมชน ๒.โครงการควบคุมป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน ๓.โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก	๓๒๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘		✓		๓๒๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	(๕) บ้านกสิสมบุรณ์ หมู่ที่ ๖ ๑.โครงการตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ในชุมชน ๒.โครงการควบคุมป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน ๓.โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก (๖) บ้านโคกระกาน้อย หมู่ ที่ ๗ ๑.โครงการควบคุมป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน ๒.โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก	๓๒๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘		✓		๓๒๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓.โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ในชุมชน (๓) บ้านตลาดชัย หมู่ที่ ๘ ๑.โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ในชุมชน ๒.โครงการควบคุมป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน ๓.โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก (๘) บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๙ ๑.โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ในชุมชน ๒.โครงการควบคุมป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน ๓.โครงการสืบสารพระ ราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้วงนัย มะเร็งเด้านม	๓๒๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘		✓		๓๒๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	(๙) บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๓ ๑.โครงการควบคุมป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีน ๒.โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ในชุมชน ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และ เด็ก (๑๐) บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ ๑๔ ๑.โครงการควบคุมป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีน ๒.โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ในชุมชน ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และ เด็ก	๓๒๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘		✓		๓๒๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	(๑๑) บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๖ ๑.โครงการควบคุมป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีน ๒.โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ในชุมชน ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และ เด็ก	๓๒๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘		✓		๓๒๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาและให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘ หน้า ๙๓)	จ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุตามช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า ๑,๒๘๓ คน	๑๐,๐๙๘,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘		✓		๑๐,๐๙๘,๐๐๐.-	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘ หน้า ๙๓)	จ่ายเงินเบี้ยคนพิการ จำนวน มากกว่าหรือน้อยกว่า ๓๒๐ คน	๓,๑๒๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘		✓		๓,๑๒๐,๐๐๐.-	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๒ ราย	๗๒,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘		✓		๗๒,๐๐๐.-	
๔	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมี คุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ	ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้าน สุขภาพแก่ผู้สูงอายุ	๘,๖๒๕.-	จ.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘			✓	๘,๖๒๕.-	
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทาง สังคม ผู้ด้อยโอกาสและ ครอบครัวผู้มียาได้น้อยพร้อม การสงเคราะห์	๑๐๐,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗ – ส.ค.๖๘	✓			"ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ"	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาและให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	อุดหนุนงบประมาณโครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่า กาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	-การช่วยเหลือสังคมและ กิจกรรมสาธารณะต่างๆ -การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ด้อย โอกาส การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘		✓		๑๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมการพัฒนาการกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีของ อบต. สอง ห้อง	จัดโครงการแข่งขันกีฬา ๔ ประเภท	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ม.ค.๖๘			✓	๔๐๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันภัยต่างๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	-การรับลงทะเบียนผู้ขอรับ การช่วยเหลือ -การสำรวจและตรวจสอบ ข้อเท็จจริง -การให้ความช่วยเหลือ หลังจากการพิจารณาของ คณะกรรมการ	๑๕๐,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗ – ส.ค.๖๘		✓		๑๕๐,๐๐๐.-	
๒	โครงการซ่อมแผนระงับอัคคีภัย	การฝึกอบรมซ่อมแผนแก่ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๐ คน	๒๗,๓๐๐.-	ม.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘			✓	๒๗,๑๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันภัยต่างๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถของ เจ้าหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	การฝึกอบรมให้ อปพร. จำนวน ๓๐ นาย	๘,๗๙๐.-	มี.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘		✓		๘,๗๙๐.-	
๔	อุดหนุนงบประมาณตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ลุมพิก	-การจ้างเหมาบริการ -จัดหาวัสดุประจำศูนย์	๑๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘		✓		๑๐,๐๐๐.-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ๖เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง	-การจัดฝึกอบรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง -การจัดทัศนศึกษาดูงานให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้าง	๒๕๐,๐๐๐.-	มี.ค.๖๘ – พ.ค.๖๘			✓	๑๘๗,๕๖๐.-	
๒	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลสองห้อง	การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงเป็น ฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน	๒๐๐,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๘		✓		๒๐๐,๐๐๐.-	